



BESZÁMOLÓ

az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről

A Társulás 2013. évi tevékenységét az alábbi négy projekt köré lehet csoportosítani.

- I. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú ISPA/KA-s projekt) projektzárás, helyreállítás**
- II. Az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002) azonosító számú projekt**
- III. Az Észak-Balatonai Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt**
- IV. Az Észak-balatonai Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító számú projekt**

A KA projekt megvalósítása: projektzárás, helyreállítás

A technológia pótlására és fejlesztésére 2012. december 10-én megkötött szerződésben foglaltaknak megfelelően a PROFI-BAGGER Építőipari, Gépkereskedelmi Kft. elvégezte a mechanikai csarnokban a sérült technológia bontását. Az új technológiai eszközök megrendelését követően helyszínre szállításuk megtörtént, beszerelésük megkezdődött.

A technológia szállítója 2012. április 2-án jelezte, hogy a vezérlések összehangolása során neki fel nem róható okból késedelembe esett, ami miatt a próbaüzemet nem tudta 2013. április 03-án megkezdeni. A fentiek miatt a vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé, amelyben a teljesítési határidőt 2013. június 7-re módosítottuk.

A módosított teljesítési határidő előtt 2013. május 30-án a technológia műszaki átadás-átvétele megtörtént.

A kezelőcsarnok használatbavételi engedélyét a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal kiadta, ami fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett.

Üzemeltetés: a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Egységes Környezethasználati Engedélynek az új technológia üzemeltetéséhez szükséges módosítását 2013. május 31-én kiadta. A létesítményben az üzemeltetés június 1-től a kiadott engedély alapján folyik.

KEOP-1.1.1/B projekt

KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” elnevezésű projektben a közbeszerzési eljárások lezárása, folytatása és a megkötött szerződések szerinti teljesítés, majd a projektzárás feladatainak ellátása jellemezte az ez évi időszakot.

A projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárások:

A projekthez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket – műszaki ellenőrzés, tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás – végző vállalkozók kiválasztására irányuló közbeszerzéseket 2011-ben lefolytattuk.

2012. évben lefolytatott és lezárt eljárások:

Építés: a pápai térbeton építését végző vállalkozó kiválasztására

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Eszközbekbeszerzés I:

- laboratóriumi műszerek beszerzése és telepítése.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

- 1 db kommunális alapgép munkaszerelekkel beszerzése.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszközök átadás-átvétele megtörtént.

2013. évre átnyúló eljárások:

Eszközbekbeszerzés II:

1. rész: Biohulladék tárolására szolgáló edények (10.000 darab)

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Polyduct Zrt. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban, az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladta meg.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszközök átadás-átvétele megtörtént.

2. rész: Szelektív hulladékgyűjtő edények

Az eljárás eredménytelenül zárult, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. Ismételt eljárás került lefolytatásra.

3. rész: Lakossági hulladékgyűjtő edények

Az eljárás eredménytelenül zárult, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. Ismételt eljárás került lefolytatásra.

4. rész: Konténerek

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Avermann-Horváth Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban, az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladta meg.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszközök átadás-átvétele megtörtént.

5. rész: Szelektív gyűjtéshez szükséges gépjárművek, vontatók

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Renault Trucks Hungária Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban, az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladta meg.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszközök átadás-átvétele megtörtént.

6. rész: Teleszkópos rakodók és targoncák

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó TERRA Hungária Építőgép Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban, az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladta meg.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszközök átadás-átvétele megtörtént.

7. rész: Kompaktor, tolólapos, lánctalpas munkagép

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban, az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladta meg.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszközök átadás-átvétele megtörtént.

PR, Tudatformálás: a „Megbízási szerződés az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” tárgyú projektje keretében PR, Ismeretterjesztő és Tudatformáló szemléletformálási tevékenység megvalósítására - amely tartalmazza a lakossági tanácsadási szolgáltatás biztosítását és a 10.000 db komposztláda átadását - a környezettudatos hulladékgyűjtés fejlesztése, elterjesztése és a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának erősítése érdekében.” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó MAHIR-Monday konzorcium lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban, az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladta meg.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult.

Eszközbeszerzés megismételt eljárás:

1. rész: Szelektív hulladékgyűjtő edények

Az eljárás részfeladata volt Tapolcán 20 db, Veszprémben 70 db szelektív gyűjtősziget megépítése.

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó ESE Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban, az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladta meg.

A szerződéskötés időpontja 2013. március 12. Teljesítési határidő: 2013. június 2. A szállítási ütemterv szerint az edények leszállítása május 31-ig megtörtént, Tapolcán a 20 db sziget elkészült, műszaki átadása május 29-én megtörtént. A Veszprémben megépítendő szigetek helyszíneinek kijelölése, véglegesítése (a belváros rehabilitáció, a szociális rehabilitáció érintettség és a közműegyeztetések elhúzódása miatt) hosszú időt vett igénybe, így a közútkezelői hozzájárulási kérelmet május 15-én tudtuk benyújtani a városüzemeltetési irodára. A közútkezelői hozzájárulást május 31-én kaptuk meg így a vállalkozó a munkálatokat addig nem tudta megkezdeni. A május 31-i munkaterület átadást követően a Szállítási Szerződés módosításával a teljesítési határidőt $80+45=125$ napra változtattuk.

Mivel a szerződésmódosítás következtében a teljesítési határidő túlnyúlt a projektzárási határidőn, ezért annak módosítását is kezdeményeztük, amit az IH jóváhagyott.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal a módosított határidőre megvalósult, az eszközök és a létesítmények műszaki átadás-átvétele megtörtént.

2. rész: Lakossági hulladékgyűjtő edények

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó ESE Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban, az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladta meg.

A szerződéskötés időpontja 2013. március 12. A teljesítési határidő: 2013. június 2.

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal a módosított határidőre megvalósult, az eszközök és a létesítmények műszaki átadás-átvétele megtörtént.

Ellenőrzés: 2013. augusztus 22-én a Közreműködő Szervezet Záró helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

Önerő biztosítása: A Társulási Tanács 43/2012 (X.19.) ÉBRSZHK-TT határozata szerint az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet alapján a Társulás, mint közszéfera szervezet önerő-támogatást igényelt az önerő alapból a KEOP-1.1.1/B pályázat még el nem számolt önerőjének biztosítására.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján 2012. november 28-án megjelent tájékoztató szerint, lehetőség volt a pályázat részeként benyújtott CBA-ban szereplő finanszírozási hiány alapján meghatározott támogatási arányra történő átszámítást célzó Támogatási Szerződés módosítására. A Társulás élt a lehetőséggel és a pályázat részeként benyújtott CBA-ban szereplő finanszírozási hiány alapján meghatározott támogatási arányra történő átszámítás megtörtént, ennek megfelelően Támogatási Szerződés második, az új támogatási rátát (84,942172%) tartalmazó módosítása aláírásra került. Ennek megfelelően a projekt sajátforrás igénye az alábbiak szerint alakult:

Eredetileg szükséges saját forrás 79,4% támogatási rátával:	642.977.370,- Ft.
Saját forrás szükséglet 84,9% támogatási rátával:	470.372.290,- Ft.
Ténylegesen szükséges saját forrás (szerz. alapján):	460.385.131,- Ft.
A Társulás által fizetett saját forrás:	19.282.251,- Ft.
EU Önerő Alapból igényelt saját forrás:	441.102.880,- Ft.

Projektzárás: A határidőre benyújtott Záró Projekt Előrehaladási Jelentés és a hozzá kapcsolódó Záró Kifizetési kérelem elfogadásával a projekt lezárul.

Rekultiváció

II. forduló: Megvalósítás (Kivitelezés)

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása

A végleges műszaki tartalom a következő:

Felszámolás, rostálással és válogatással: 10 db lerakó: Gyepükaján, Kiscsősz, Lovas, Nagyalásony, Noszlop, Pápasalamon, Somlóvecse, Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvár.

Kétütemű lezárás biogáz hasznosítás nélkül: 4 db lerakó: Balatonfüred, Balatonrendes, Pápa, Tapolca.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel és gázelvezető réteggel: 4 db lerakó: Bakonybél, Bakonyhána, Devecser, Nyárad.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel, gázvezető réteg nélkül: 8 db lerakó: Balatonalmádi, Csabrendek, Felsőörs, Kapolcs, Magyarpolány, Nagypirit, Nemesgulács, Ukk.

Együtemű lezárás egyszerűsített rétegrenddel: 7 db lerakó: Apácatorna, Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, Nemeshany, Veszprémgalsa.

A végleges műszaki tartalom szerint a **felszámolásból** kikerülő kezelendő hulladék tervezett teljes mennyisége: **18.165 m³**

A javasolt projektváltozat megvalósítása - a rekultivációs tervek alapján - **390.182 m² felület, és 3.058.816 m³ hulladék rekultivációját** jelenti.

A projekt bruttó finanszírozású, a támogatás mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.

A projekt fontosabb mérföldkövei:

Előzmények:

2011. év

A közbeszerzési és jogi szakértő, valamint a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet kiválasztása, szerződéskötés

2012. év

2012. február: A Támogatási Szerződés aláírása

2012. április: Szerződéskötés a Mérnöki feladatokat ellátó ÉB 2012 Konzorciummal (Oviber Kft és RexTerra Kft konzorciuma)

2012. május: Szerződéskötés a Kivitelezői feladatokat ellátó SK-2012 É-B Konzorciummal (Közgép Zrt és Stabag MML Kft konzorciuma) mindkét rész tekintetében (LOT1, LOT2)

2012. június: A szerződések a KEOP Közreműködő Szervezet ellenjegyzésével hatályba léptek

2012. július: Kötelező tájékoztatási feladatok ellátására szerződéskötés

2012. november: Mérnök által véleményezett kiviteli tervek átadása a Megbízónak, kivitelezés megkezdése 19 db lerakón.

Rekultivációs tevékenység, kivitelezés folytatása

2013. év

14 db hulladéklerakó kiviteli munkáinak megkezdése, és a 2012-ben megkezdett 19 db lerakó kivitelezésének folytatása.

LOT1

Apácatorna: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. június 28-án** megtörtént.

Csabrendek: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. június 28-án** megtörtént.

Dabrony: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 24-én** megtörtént.

Dáka: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **szeptember 24-én** megtörtént.

Gyepükaján: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. június 28-án** megtörtént.

Hosztót: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. június 28-án** megtörtént.

Káptalanfa: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 25-én** megtörtént.

Kiscsász: Felszámolás megtörtént, a területi rekultiváció munkái elkészültek, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 25-én** megtörtént.

Nagyalásony: Felszámolás megtörtént, a területi rekultiváció munkái is elkészültek, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 24-én** megtörtént

Nagypirit: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. június 28-án megtörtént.**

Nemeshany: Az egyszerűsített rétegrend kialakítása megtörtént, a területi rekultiváció, rézsűvédelem, füvesítés megtörtént, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 25-én** megtörtént.

Nyárád: A rekultivációs feladatok megvalósultak, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 24-én** megtörtént.

Pápa: Az átmeneti rétegrend kialakítása elkészült, a gázgyűjtő és fáklyázó rendszerkialakítása folyamatban van.

Pápasalamon: Felszámolás megtörtént, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 24-én** megtörtént.

Szentimrefalva: Felszámolás megtörtént, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 24-én** megtörtént.

Ukk: A lerakó elkészült, a műszaki-átadás **2013. szeptember 25-én** megkezdődött és szeptember 30-ig befejeződött.

Veszprémgalsa: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 24-én** megtörtént.

Zalamegyes: Felszámolás megtörtént, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 25-én** megtörtént.

Zalaszegvár: Felszámolás megtörtént, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 25-én** megtörtént.

LOT2

Bakonybél: A teljes rétegrend és a területi rekultiváció kialakítása megvalósult. A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 25-én** megtörtént.

Bakonyána: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 25-én** megtörtént. A Megvalósulási Dokumentáció elkészült, a környezetvédelmi hatósághoz 2013. november 8-án benyújtásra került.

Balatonalmádi: A hulladéktest és a rekultivációs rétegrendek kialakítása megtörtént, műszaki átadása ebben az évben tervezett.

Balatonfüred: A hulladék áthalmozási feladatok és a hulladéktest formázási feladatok megvalósultak. Az átmeneti záró réteg befejezése, és a gázgyűjtő és fáklyázó rendszer kialakítása folyamatban van.

Balatonrendes: Átmeneti záró réteg kerül kialakításra. A kivitelező felvonult a lerakóra, áthalmozási tevékenység folyamatban.

Devecser: Teljes rétegrend kialakítása megtörtént, figyelő kutak kialakítása van folyamatban.

Felsőörs: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. június 28-án** megtörtént.

Kapolcs: A kivitelező felvonult a lerakóra. Hulladéktest kialakítása megtörtént, rekultivációs rétegrendek és a figyelő kutak kialakítása folyamatban

Lovas: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. június 28-án** megtörtént.

Magyarpolány: Teljes rétegrend elkészült, fűvesítés, rézsűvédelem befejeződött, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 25-én** megtörtént.

Nemesgulács: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 30-án** megtörtént.

Noszlop: Felszámolás megtörtént, a műszaki átadás-átvétel **2013. szeptember 24-én** megtörtént.

Somlóvecse: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. június 28-án** megtörtént.

Tapolca: Kiegyenlítő réteg elkészült, a gázgyűjtő és fáklyázó rendszer kialakítása, valamint a működő depóniával érintkező oldalon a szigetelő réteg kialakítása folyamatban.

Az átadott lerakók Megvalósulási Dokumentációi elkészültek, a környezetvédelmi hatósághoz 2013. november 8-án benyújtásra kerültek.

Pénzügyi teljesítés alakulása (2012, 2013 év)

Tevékenység, szerződés megnevezése	Projekt megvalósítás elszámolható költségei (bruttó, tartalékkeret nélkül) /Ft/	Elszámolt költségek (bruttó) alakulása 2013. december 31-ig /Ft/
Kivitelezés (LOT1,	3.102.157.848	1.823.618.406
Megelőző, mentő	20.320.000	0
Projektmenedzsment	33.433.400	25.280.000
Jogi szakértő	2.975.000	1.889.000
Közbeszerzés	11.750.000	8.717.500
FIDIC mérnök	112.298.935	55.626.000
PR feladatok	30.060.900	22.371.050
Összesen	3.312.996.083	1.937.501.956

A Kivitelezés soron elszámolt költségek a 2013. szeptember 30-ig elvégzett feladatok ellenértéke.

A 2013. IV. negyedévben elvégzett feladatok elszámolása 2014. I. negyedévben történik, ami a 2014. évi elszámolásban jelenik meg.

Összegezve:

LOT1 szerződésben (19 lerakó) Pápán történik munkavégzés, 18 db lerakó műszaki átadás átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek.

LOT2-ben (14 lerakó) Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonrendes, Kapolcs, Tapolca lerakókon van munkavégzés, valamint a devecseri lerakón a figyelő kutak kialakítása ebben az évben megtörténik. 8 db lerakó műszaki átadás átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek.

7 db lerakó átadása (LOT1, LOT2) az aktualizált ütemterv szerint legkésőbb 2014-ben megtörténik.

A projekt befejezésének tervezett határideje a Támogatási Szerződés szerint: 2015. június 20. A kivitelezés jelenlegi állapota szerint a projekt előrehaladottabb, a projektzárás ezért várhatóan 2014-ben megtörténik.

A kifizetések a teljesítéssel arányban vannak.

KEOP-1.1.1/C/13

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 21-én KEOP-1.1.1/C/13 kódszámon meghirdette a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati felhívást. A pályázati felhívás alapján EU támogatások felhasználásával, kiemelkedően magas támogatási intenzitás mellett (maximálisan 95%), lehetőség nyílik a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére.

Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás élve a pályázati lehetőségekkel, Megvalósíthatósági Tanulmányt és költség-haszon elemzést készített hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére. A pályázat a 22/2013.(VII.11.)ÉBRSHK-TT határozat szerint, nettó 1.385.945 eFt. elszámolható összköltséggel július 22-én benyújtásra került. A pályázati dokumentáció benyújtását követően a pályázatot KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámon regisztrálták. A pályázat hiánypótlását határidőre, augusztus 28-án benyújtottuk. A pályázattal kapcsolatos tisztázó kérdésekre adott válaszokat határidőre, október 28-án benyújtottuk.

A pályázat sikeres megvalósításához a pályázati előírások értelmében a Társulást alkotó Tagönkormányzatok támogatása is szükséges. A tagönkormányzatok támogató határozatának meghozatalához szükséges előterjesztést 2013. szeptember 25-én kiküldtük. A beszámoló készítéséig 120 település képviselő-testülete fogadta el és küldte meg a támogató határozatot.

Társulási Megállapodás módosítása

A 2011. december 19-én elfogadott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) következtében 2013. január 1. napjától már nem hatályos a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény.

Az Mötv átmeneti rendelkezések 146.§-a előírja, hogy a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.

A Társulási Tanács a 13/2013 (IV.26.) ÉBRSHK-TT határozatával kezdeményezte a Társulási Megállapodás módosítását. A módosítás hatályba lépéséhez szükséges, valamennyi, 158 tagönkormányzat képviselő-testülete általi elfogadása 2013. november 18-án valósult meg, a módosítás ekkor lépett hatályba.

A rezsicsökkentés hatása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladékgazdálkodási díj megállapításának 2013-2014. évre vonatkozó átmeneti szabályait alkalmazva az Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Rendszer területén is a 2013. július 1-től alkalmazandó díjat a 2012. április 14-i díj 4.2 %-al növelt mértékének a 90 %-ában kellett megállapítani.

Az Észak-Balatonai Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer az új szakmai, műszaki tartalommal **2012. július 1. napjával kezdte meg működését**, a rendszerhez kapcsolt közszolgáltatási díj ekkortól került bevezetésre, ezért a rezsicsökkentés viszonyítási időpontjaként meghatározott, az indokolt díjemelést megelőző 2012. április 14-i időpont azt eredményezi, hogy

a **10 %-os rezsicsökkentés hatása a társulás területén** lényegesen magasabb, **átlagosan mintegy 35%**, aminek következtében az üzemeltetés költségeinek forrásai a lakossági díjból teljes körűen nem biztosítottak.

A Társulás a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján számíthat arra, hogy az Észak-Baltoni Hulladékgazdálkodási Rendszer közszolgáltatónak támogatása - a rendszer üzemeltetéséhez szükséges mértékben - biztosított lesz a hulladéklerakási járulékból befolyt összegből.

A hulladéklerakási járulék felhasználásának részletes szabályai még nem kerültek kidolgozásra, elfogadásra ezért a támogatási igényünket csak jelezni tudtuk, formálisan igényt benyújtani nem tudunk. A részletes szabályok kidolgozásáig – ami után nyílik lehetőség a kifizetések teljesítésére – a közszolgáltatást a korábbi színvonalon a más célt szolgáló pénzeszközök belső átcsoportosításával **időlegesen** tudjuk (tudtuk) biztosítani.

A közszolgáltatók Ht. rendelkezéseinek való megfelelése

- hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel a Remondis Tapolca kivételével a szolgáltatók teljes körűen rendelkeznek
- az OHÜ által kiállított minősítő okiratok megszerzése folyamatban van. A szolgáltatók a közszolgáltatási engedélyek birtokában benyújtották az OHÜ irányába a minősítési kérelmeiket. OHÜ által kiállított minősítő okirattal a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft., a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt., "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt., „AVAR-Ajka” Városgazdálkodási Kft. rendelkezik, a többi közszolgáltatási engedéllyel rendelkező konzorciumi tag minősítési eljárása folyamatban van. A feltétel teljesítése várhatóan határidőre megtörténik, mivel a törvény rendelkezése szerint: a törvény hatálybalépésekor, és azóta folyamatosan működő, a települési önkormányzattal megkötött érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 2014. január 1-jén az OHÜ által kiállított minősítő okirattal nem rendelkezik, 2014. július 1-jéig a minősítő okiratot beszerzi.
- hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. január 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet. A közszolgáltatási engedéllyel rendelkező konzorciumi tagok nonprofit gazdasági társasággá alakítása folyamatban van.

Egy, az országgyűlés előtt lévő még el nem fogadott törvénymódosítás szerint a nonprofitvá válás határideje 2014. június 30-ra változik.

A Remondis Tapolca tulajdonosi szerkezete nem felelt meg a 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 81. § (1) bekezdés előírásainak, ezért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt az illetékes hatóságtól nem kaphatott, ezért a Társulási Tanács 25/2013 (VII. 30.) ÉBRSHK-TT határozata alapján a Remondis Tapolca Kft.-vel – mint konzorciumi taggal – a közszolgáltatási szerződés, a gyűjtés-szállításra vonatkozóan, 2013. július 30. napjával – 6 hónapos törvényi felmondási idővel – felmondásra került.

A Remondis Tapolca a Remondis Magyarország Holding Kft. részeként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére értékesítésre kerül.

Ezzel a Remondis Tapolca tulajdonosi szerkezete megfelel a 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 81. § (1) bekezdés előírásainak, ezért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélykérelme iránt indított, felfüggesztett eljárás

lefolytatható és az illetékes hatóságtól a felmondási idő lejárta előtt közszolgáltatási engedélyt kaphat. Amikor a Remondis Tapolca rendelkezik a közszolgáltatási engedéllyel, megszűnik a felmondási ok, a társulás a 43/2013 (XI.27.) ÉBRSZHK-TT alapján a felmondás másik fél általi hozzájárulással való visszavonását kezdeményezi.

A 2012. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának elfogadása

A Társulás 2012. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás Ellenőrző Bizottsága a 2/2013.(04. 12.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a Társulás Tanácsa a 10/2013.(IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta.

Társulás pénzügyi helyzete 2013-ban

A 2013-as évben a Társulás pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémái nem voltak. A Társulás minden pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

Veszprém, 2013. december 10.

Czaun János s. k.
elnök