

JEGYZŐKÖNYV

készült az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanács

2013. augusztus 12-én 14⁰⁰ órakor

megtartott tanácsülésén

Az ülés helye: VKSZ tárgyaló Veszprém, Házgyári út 1.

Jelen vannak: Czaun János, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata;
Dr. Bóka István, Balatonfüred Város Önkormányzata;
Unger Tamás, Pápa Város Önkormányzata;
Venczel Antal, Ajka Város Önkormányzata;

További jelenlévők:

Kalocsai Tímea, Projekt Megvalósító Szervezet;
Farkas László,
Zbiskó Lászlóné Tiszta Európa Kft.
Dr. Kovács Gergely jogi szakértő
Bagoly László könyvvizsgáló

a negyedik napirend tárgyalásakor

Göttlinger László Észak-Balatonai Hulladékkezelési Konzorcium
Sarkady Attila,
Sövegjártóné Barta Krisztina, ÉBH Kft.

Napirendi pontok:

1. **Beszámoló a projektek előrehaladásáról**
 - a. KA-s projekt
 - b. KEOP-1.1.1/B
 - c. Rekultiváció
 - d. KEOP-1.1.1/C/13
2. a Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása
3. a Társulás 2013. évi I. féléves pénzügyi beszámoló elfogadása
4. döntés a 2013. július 1-től alkalmazott lakossági díjakról
5. Egyebek
 - Balatonalmádi képviselőtestület kérése
 - Badacsonytomaj képviselőtestület kérése

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról:

26/2013(VIII.12.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2013. augusztus 12-i tanácsülés napirendi pontjait.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **4** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva

1. Beszámoló projektek előrehaladásáról

a) KA-s projekt

Helyreállítás:

• **A technológia** pótlására és fejlesztésére 2012. december 10-én megkötött szerződés, szerződésmódosítást követő módosított teljesítési határidő (2013. június 7.) előtt 2013. május 30-án a technológia műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént.

• **A kezelőcsarnok** használatbavételi engedélyét a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 2013. június 27-én kiadta, ami fellebbezés hiányában 2013. július 19-én jogerőre emelkedett.

• **Üzemeltetés:** a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Egységes Környezethasználati Engedélynek az új technológia üzemeltetéséhez szükséges módosítását 2013. május 31-én kiadta. A létesítményben az üzemeltetés június 1-től a kiadott engedély alapján folyik.

b) KEOP -1.1.1/B

A közbeszerzési eljárások lezárása, folytatása és a megkötött szerződések szerinti teljesítés jellemezte az elmúlt időszakot.

Eszközbeszerzés II: „Szállítási szerződés keretében az Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer Fejlesztése – Eszközbeszerzés – „tárgyú közbeszerzési eljárásban:

1. rész: Szelektív hulladékgyűjtő edények

Az eljárás nyertese: ESE Kft. (1122 Budapest, Városmajor út 12-14.)

A szerződéskötés időpontja 2013. március. 12. Teljesítési határidő: 2013. június 2. A szállítási ütemterv szerint az edények leszállítása május 31-ig megtörtént, Tapolcán a 20 db sziget elkészült, műszaki átadása május 29-én megtörtént. A Veszprémben megépítendő szigetek helyszíneinek kijelölése, véglegesítése (a belváros rehabilitáció, a szociális rehabilitáció érintettség miatt és közműegyeztetések elhúzódása miatt) hosszú időt vett igénybe, így a közútkezelői hozzájárulási kérelmet május 15-én tudtuk benyújtani a városüzemeltetési irodára. A közútkezelői hozzájárulást május 31-én kaptuk meg így a vállalkozó a munkálatokat addig nem tudta megkezdeni. A május 31-i munkaterület átadást követően Vállalkozó (kivitelező) úgy nyilatkozott, hogy 2013. július 15-ig tudja a feladatot teljesíteni. Így a Szállítási Szerződés módosításával a teljesítési határidőt $80+45=125$ napra változtattuk.

Mivel a Szállítási Szerződés szerint Megrendelő részteljesítést elfogad a leszállított edényzet és az elkészített szigetek kifizetése megtörténhetett.

A fennmaradó 5.980.000,- Ft. kifizetésére pedig a veszprémi szigetek megépítését követően a záró kifizetési kérelem részeként kerülhet sor.

Mivel a szerződésmódosítás következtében a teljesítési határidő túlnyúlt a projektzárási határidőn, ezért annak módosítását is kezdeményeztük, amit az IH jóváhagyott.

Önerő biztosítása: a még szükséges önerőre (**71.422.382,- Ft.**) támogatási igény benyújtására nem volt szükség, mert a már megítélt, de a támogatási ráta növekedése miatt többletként jelentkező EU Önerő Alap támogatás terhére a benyújtott számlák önerejének kifizetéséhez az IH hozzájárult.

A Zárójelentés és a záró kifizetési kérelem (felügyelő mérnök, kötelező tájékoztatás, projektmenedzsment fennmaradó részek és veszprémi szigetek építése) előkészítés alatt.

c) Rekultiváció

Összefoglaló a projekt előrehaladásáról

Előrehaladás

Kivitelezés

A kivitelező által a projekt keretében teljesítendő feladatok

- *Tervezési és dokumentálási feladatok*
- *A rekultivációs tevékenységek előkészítő és kapcsolódó feladatai*
- *Rekultivációs tevékenység végrehajtása*

Tervezési és dokumentálási feladatok

A devecseri, balatonrendesi hulladéklerakó engedélymódosítás kezdeményezése a környezetvédelmi hatóságnál.

A rekultivációs tevékenységek előkészítő és kapcsolódó feladatok.

Ingtalanhatárok, rekultivációs végidom sarokpontjainak kitűzése, magassági meghatározás

Ezen feladat keretében a geodéziai felmérésekre valamennyi lerakó esetében sor került.

Rekultivációs tevékenység végrehajtása

2013.július:

LOT1

Apácatorna: A lerakó elkészült. A műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án megtörtént. A Megvalósulási Dokumentáció elkészült, a környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtása folyamatban van.

Csabrendek: A lerakó elkészült. A műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án megtörtént. A Megvalósulási Dokumentáció elkészült, a környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtása folyamatban van.

Dabrony: A lerakó elkészült, a Megvalósulási Dokumentáció 2013. augusztus 10-ig beadásra kerül elektronikusan, ezt követően a lerakó műszaki átadás-átvétele szeptemberben tervezett.

Dáka: A lerakó elkészült, a Megvalósulási Dokumentáció 2013. augusztus 10-ig beadásra kerül elektronikusan, ezt követően a lerakó műszaki átadás-átvétele szeptemberben tervezett.

Gyepükaján: A lerakó elkészült. A műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án megtörtént. A Megvalósulási Dokumentáció elkészült, a környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtása folyamatban van.

Hosztót: A lerakó elkészült. A műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án megtörtént. A Megvalósulási Dokumentáció elkészült, a környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtása folyamatban van.

Káptalanfa: A lerakó elkészült, a Megvalósulási Dokumentáció 2013. augusztus 10-ig beadásra kerül elektronikusan, ezt követően a lerakó műszaki átadás-átvétele szeptemberben tervezett.

Kiscsősz: Felszámolás megtörtént, a területi rekultiváció munkái vannak vissza, jelenleg munkavégzés nem történik.

Nagyalásony: Felszámolás megtörtént, a területi rekultiváció munkái vannak vissza, jelenleg munkavégzés nem történik.

Nagypirit: A lerakó elkészült. A műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án megtörtént. A Megvalósulási Dokumentáció elkészült, a környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtása folyamatban van.

Nemeshany: Az egyszerűsített rétegrend kialakítása megtörtént, a területi rekultiváció, rézsűvédelem, füvesítés munkái vannak vissza, jelenleg munkavégzés nem történik.

Nyárád: A rekultivációs feladatok megvalósultak a vegetációs réteg kialakítása kivételével. A megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban van.

Pápa: Az átmeneti rétegrend kialakítása, az engedély módosítása folyamatban. A gázgyűjtő és fáklyázó rendszer tervei elkészültek.

Pápasalamon: Felszámolás megkezdődött, rekultivációs engedély módosítása folyamatban van.

Szentimrefalva: Felszámolás megtörtént, a terület vízborítottsága miatt a területi rekultiváció munkái vannak vissza, jelenleg munkavégzés nem történik.

Ukk: A felső fedőréteg kialakítása 2013. június hónap végéig megtörtént. A monitoring kút fúrása is megtörtént 2013. júliusban, a dokumentáció összeállítása van folyamatban

Veszprémgalsa: A lerakó elkészült, a megvalósulási dokumentáció augusztus 10-ig beadásra kerül elektronikusan, ezt követően a lerakó műszaki átadás-átvétele szeptemberben tervezett.

Zalamegyes: Felszámolás megtörtént, jelenleg munkavégzés nem történik, szeptember hónapban a lerakó műszaki átadás-átvétele tervezett.

Zalaszegvár: Felszámolás megtörtént, jelenleg munkavégzés nem történik, szeptember hónapban a lerakó műszaki átadás-átvétele tervezett.

LOT2

Bakonybél: A teljes rétegrend és a területi rekultiváció kialakítása megvalósult. Tájba illesztési feladatok vannak vissza.

Bakonyháza: A kutak elkészítésre kerültek. Vízbiztos üzemeltetési dokumentáció elkészítése folyamatban. A felső fedőréteg és a területi rekultiváció kialakítása megvalósult 2013. június végéig. Terepi munkavégzés nem történik.

Balatonalmádi: A hulladéktest kialakítása befejeződött, a kiegyenlítő réteg kialakítása van folyamatban.

Balatonfüred: (Átmeneti záró réteg) A hulladék áthalmozási feladatok megtörténtek, a hulladéktest formázási feladatok vannak folyamatban, az engedély módosítása megtörtént. A gázgyűjtő és fáklyázó rendszer tervezése megkezdődött.

Balatonrendes: Átmeneti záró réteg. A kivitelező felvonult a lerakóra, áthalmozási tevékenység folyamatban. Figyelő kutakkal kapcsolatos egyeztetés folyamatban van a környezetvédelmi hatóságon. A többlet hulladék miatt a tervmódosítása szükséges.

Devecser: Teljes rétegrend kialakítása megtörtént, figyelő kutak kialakítása, cserjésítés van folyamatba.

Felsőörs: A lerakó elkészült. A műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án megvalósult. A kezelési karbantartási utasítás átadásra került az Önkormányzatnak.

A megvalósulási dokumentáció a Mérnök által jóváhagyásra került, ezt követően kerül beadásra a Hatósághoz.

Kapolcs: Munkavégzés még nem történt, augusztusban tervez felvonulni a kivitelező.

Lovas: A lerakó elkészült. A műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án megvalósult. A kezelési karbantartási utasítás átadásra került az Önkormányzatnak.

A megvalósulási dokumentáció a Mérnök által jóváhagyásra került, ezt követően kerül beadásra a Hatósághoz.

Magyarpolány: Teljes rétegrend elkészült, füvesítés, rézsűvédelem befejeződött, melynek javítása szükséges.

Nemesgulács: A lerakó elkészült, a dokumentáció készítés folyamatban van.

Noszlop: Felszámolás megtörtént. A megvalósulási dokumentáció átadásra került a Mérnök részére, a Kivitelező a műszaki átadás-átvétele szeptember hónapra tervezi.

Somlóvecse: A lerakó elkészült. A műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án megvalósult. A kezelési karbantartási utasítás átadásra került az Önkormányzatnak.

A megvalósulási dokumentáció a Mérnök által jóváhagyásra került, ezt követően kerül beadásra a Hatósághoz.

Tapolca: Kiegyenlítő réteg elkészült, elszámolásra került, munkavégzés jelenleg nem történik. A hulladéktest javasolt módosítását a Mérnök elfogadta.

A gázgyűjtő és fáklyázó rendszer tekintetében a tervezés megkezdődött.

Összefoglalva:

A 2013. június 30-i állapot szerint a **LOT 1 készültségi szintje 66%-os** a **LOT 2 pedig 30%** a pénzügyi teljesítés szerint.

A műszaki előrehaladás LOT1: 72%; LOT2: 41%.

A Kapolcs lerakónál a munkavégzés még nem kezdődött meg.

Somlóvecse, Felsőörs, Lovas, Nagypirit, Apácatorna, Hosztót, Csabrendek, Gyepükaján lerakók munkálatai befejeződtek, a műszaki átadás megtörtént.

Az aktualizált ütemterv szerint 2014-ben a kivitelezés befejezésre kerül.

Kötelező tájékoztatás:

Az alábbi településeken került sor környezetvédelmi tájékoztatásra a rendezvény részeként.

Balatonalmádi május 1. (szerda) - Majális

Pápa május 12. (vasárnap) – Civil majális

Balatonfüred május 26. (vasárnap) - Gyereknapi
Devecser május 31. (péntek) – Gyereknapi az iskolába
Tapolca június 7-9-ig Tapolcai Tavasz rendezvény

Egyéb

2013. július: A kivitelezői 4. sz. negyedéves jelentése elfogadásra került, a pénzügyi teljesítése folyamatban van.

d) KEOP -1.1.1/C/13

A pályázat a tanácsi határozat szerint, nettó 1.385.945 eFt. elszámolható összköltséggel költséggel július 22-én benyújtásra került. A pályázatot befogadták, hiánypótlási szakaszban van. A műszaki tartalom az előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolva. A támogató döntéshez a tagönkormányzatoknak nyilatkozniuk kell, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 pályázatra vonatkozó üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják. Az önkormányzatoknak kiküldendő határozattervezet az előterjesztéshez 2. számú mellékletként csatolva.

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról:

27/2013(VIII.12.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balaton Tó Régió Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a KEOP-1.1.1/C-13 pályázathoz szükséges önkormányzati határozatokat a tagönkormányzatoktól bekérje.

Határidő: 2013. augusztus 31.

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **4** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva

2. a Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása

A Társulás 2013. évi költségvetésének 3. számú módosítását az alábbiak indokolják:

- A KEOP-1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” pályázathoz kapcsolódó 2013. évi eső költségek tervezése (Tervezői és közbeszerzési költségek) összesen nettó 8.400,- e Ft , 2.268,- e Ft visszaigényelhető ÁFA, azaz bruttó 10.668,- e Ft értékben. Ezen utófinanszírozott tételek esetében a támogatás rész a Támogatási szerződés megkötése illetve az 1. kifizetési kérelem benyújtása után kerül megfizetésre várhatóan 2014-ben, a Társulás addig is forrás átcsoportosítással kívánja biztosítani ennek fedezetét.

- A felhalmozási nem támogatott újjáépítés költségét, a Társulás által ténylegesen megkötött szerződésekből eredő költségekre csökkentettük, így az üzemeltető által elvégeztetett, de a Társulás által még el nem fogadott pótmunkákat ez a sor nem tartalmazza.

- Az előbbiekben megnevezett pótmunkák költségvetésből való kiemelésével belső átcsoportosítással forrást (üzemeltető által átadott bérleti díj) biztosít a KEOP-1.1.1/C/13 projekt támogatás részének megfinanszírozására. A támogatás beérkezése és a pótmunkák tényleges elfogadása után, ezen tétel a 2014-es évi költségvetési koncepcióban ismét tervezésre kerül.

- A költségvetés főösszege 3.276 e Ft bevételt terhelő fizetendő Áfával növekszik.

A módosítást alátámasztó táblázatokat az előterjesztéshez 3. számú mellékletként csatoltuk.

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról:

28/2013(VIII.12.) ÉBRSZHK-TT határozat

Észak-Balaton Tó Régió Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)

Kormányrendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény előírásai alapján a Társulás 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól az alábbi határozatot hozza.

1. FEJEZET

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §

1. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési kiadások főösszegét **7.467.887 e Ft-ban** állapítja meg.
2. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa /1/ bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **7.467.887 e Ft-ban** állapítja meg.
3. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **174.395 e Ft-ban** állapítja meg.
4. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására: **174.395 e Ft** pénzmaradványt vesz igénybe.
5. A Társulás év közbeni folyamatos fizetőképességének biztosítása külső finanszírozású likvid hitel felvétel útján történhet legfeljebb **470.000 e Ft** értékben.

2. §

1. A 1. § /2/ bekezdésében megállapított költségvetési bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok szerinti részletezését a 3. sz. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.
2. A Társulás a részletezett bevételeit a 3.sz. melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

Működési költségvetési bevételek	228.058 e Ft
Kapott támogatások	0 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Intézményi működési bevételek	228.058 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Kölcsönök (kapott kölcsönök, nyújtott kölcsönök visszatérülése)	0 e Ft
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő működési célú igénybevétele	0 e Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	7.065.434. e Ft
Felhalmozási bevétel	1.193.246 e Ft
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5.865.878 e Ft
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0 e Ft
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6.310 e Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	174.395 e Ft

3. §

1. Az 1. § /1/ bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok szerinti részletezését a 3. sz. melléklet 2. munkalapja tartalmazza.

2. A Társulás a részletezett kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet 4. munkalapja tartalmazza.

Működési költségvetési kiadások	228.058 e Ft
Személyi juttatások	10.919 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.777 e Ft
Dologi kiadások	213.362e Ft
Egyéb működési kiadás	0 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 e Ft
Tervezett előző évi maradvány	0 e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	7.239.829e Ft
Felújítási kiadások	0 e Ft
Intézményi beruházási kiadások	7.166.809 e Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	73.020 e Ft
Lakástámogatás és lakásépítés kiadásai	0 e Ft
Támogatási kölcsönök nyújtása,törlesztése	0 e Ft
Tartalékok (általános és céltartalék)	0e Ft
Céltartalék eszközök pótlására	0e Ft
Általános Tartalék	0e Ft

3. A Társulás által meghatározott több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 3. sz.melléklet 5. munkalapja tartalmazza.

4. A Társulás által meghatározott beruházási kiadások előirányzatait éves bontásban a 3. sz. melléklet 6. munkalapja tartalmazza.

5. A Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet 7. munkalapja tartalmazza.

6. A Társulás létszámadatait 3. melléklet 8. munkalapja tartalmazza.

7. A Társulás Európai Unió által támogatott beruházások kiadásairól és forrásairól kimutatást a 3. melléklet 9. munkalapja tartalmazza.

8. A Társulás előző években használt formában a költségvetést a 3. sz. melléklet 10 munkalapja tartalmazza.

9. A Társulás hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulását a 3. sz. melléklet 11. munkalapja tartalmazza

10. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2012. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése által előírt hitelfelvételi korlát bemutatását 3. sz. melléklet 12. munkalapja tartalmazza.

11. Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően 3. sz. melléklet 13. munkalapjában kerülnek kimutatásra.

12. A Társulás feladatait és egyéb kötelezettségek kiadásait 2013. évre 3. sz. melléklet 14. munkalapja tartalmazza.

II. FEJEZET

Általános és céltartalék

4. §

1. Az évközi többletigények, valamint elmaradott bevételek pótlására a Társulási Tanács céltartalék előirányzatot állapít meg.

2. A céltartalék előirányzat felhasználása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

III. FEJEZET

Hatásköri és eljárási szabályok

5. §

1. Társulás elnöke az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből maximum 6 hónapos futamidőre történő kincstárjegy, államkötvény, államilag garantált egyéb értékpapír vásárlásáról, valamint ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.

6. §

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, jutalmazásra a költségvetési évben az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség a költségvetési szerveknél.

IV. FEJEZET

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

1. A Társulás költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a költségvetésben elfogadott előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

8. §

1. E határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. Hatályát veszti a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 19/2013 (VI.07.) ÉBRSZHK-TT határozat

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **4** Nem: **0** Tartózkodás: **0**
a határozat egyhangúlag elfogadva

3. a Társulás 2013. évi I. féléves pénzügyi beszámoló elfogadása

A Társulás 2013. év I. féléves egyszerűsített beszámolója 4. számú mellékletként csatolva. Az alábbiakban látható táblázatban a határozati javaslattal megegyező formában kerülnek kimutatásra a költségek.

Megnevezés	Tervezett költségek eFt.	2013.06.30-ig teljesült költségek eFt.
Működési költségvetési bevételek	224 783	53 414
Kapott támogatások	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
Intézményi működési bevételek	224 783	53 414
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Kölcsönök (kapott kölcsönök, nyújtott kölcsönök visszatérülése)	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő működési célú igénybevétele	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	7 065 433	3 738 006
Felhalmozási bevétel	1 193 246	653 546
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 872 187	3 084 460
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	174 395	174 395
Működési költségvetési kiadások	224 783	74 104
Személyi juttatások	10 919	5 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 777	1 585
Dologi kiadások	210 087	66 819
Egyéb működési kiadás	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
Tervezett előző évi maradvány	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások	7 239 828	3 932 512
Felújítási kiadások	0	0
Intézményi beruházási kiadások	7 166 808	3 932 512
Egyéb felhalmozási kiadások	73 020	0
Lakástámogatás és lakásépítés kiadásai	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
Tartalékok (általános és céltartalék)	0	0

A független könyvvizsgálói jelentés 5. számú mellékletként csatolva.

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról:

29/2013(VIII.12.) ÉBRSZHK-TT határozat

A Társulás Tanácsa az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. év első féléves pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **4** Nem: **0** Tartózkodás: **0**
a határozat egyhangúlag elfogadva

4. döntés a 2013. július 1-től alkalmazott lakossági díjakról

A rezsicsökkentésről szóló jogszabályok értelmezésével kapcsolatban a Társulás az Üzemeltetővel közösen aláírt levélben fordult a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A hivatal tájékoztatása szerint, több, más közszolgáltató által feltett kérdéssel együtt, a hivatal az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében megkereste Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot. Az NFM-ből válaszevél még nem érkezett. A miniszterelnöki titkárság tájékoztatása szerint a miniszterelnöknek írt levelet illetékességből a vidékfejlesztési miniszternek továbbították. A miniszterelnöknek írt levélben megfogalmazottakkal kapcsolatban a VM környezetügyért felelős államtitkára 2013. augusztus 21-re egyeztető megbeszélést hívott össze. A számviteli törvény szerinti számlakiküldési kötelezettség illetve a közszolgáltató Ht 91. § 2(a) bekezdés szerinti, a fogyasztóvédelmi hatóság felé fennálló kötelezettség teljesítése (a közszolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles írásban igazolni a Ht. 91.§ (2), (2b), (5) és az (5a) bekezdésben foglalt előírások teljesülését) halaszthatatlanná teszi a döntést az adott időszakban alkalmazandó díj mértékéről. A lehetséges döntési alternatívákat és következményeiket az előterjesztéshez 6. számú mellékletként csatolt áttekintő táblában mutatjuk be.

Göttlinger László: a szolgáltatók elvégezték a számítási pontosításokat, ez alapján a 2012. április 14-én alkalmazott díjak alapulvételével a rezsicsökkentés eredményeként a II. féléves viszonylatban kieső összeg 475 Mft.

Dr. Bóka István: javasolja, hogy az államtitkári egyeztetés előtt és az NFM válaszevél hiányában a tanács ne döntsön a díjakról. A szolgáltatók tájékoztassák a fogyasztóvédelmi hatóságot erről a tényről és arról, hogy a döntés hiányában határidőre nem tudnak eleget tenni a hatóság felé fennálló igazolási kötelezettségüknek.

Czaun János: a javaslattal egyetértett, emiatt a határozati javaslatot nem bocsátotta szavazásra.

5. Egyebek

• Balatonalmádi képviselőtestület kérése

Balatonalmádi Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás módosítását megtárgyaló testületi ülésen a megállapodás módosítás elfogadásával egy időben meghozott, az előterjesztéshez 7. számú mellékletként csatolt 143/2013.(VI.27.)Öh. számú határozatban ismételten kezdeményezte, hogy a Balatonalmádi Város képviselője is tagja legyen a Társulási Tanácsnak.

Korábban Badacsonytomaj Város képviselő-testülete, azt megelőzően pedig Balatonalmádi képviselő-testülete fordult hasonló kéréssel a Társulási Tanácshoz. Balatonalmádi kérését 2010. október 22-i ülésén tárgyalta a Társulás Tanácsa és 57/2010 (X.22.) ÉBRSHK-TT határozat szerint a kezdeményezést nem támogatta. Badacsonytomaj kérését 2013. június 7-i ülésén tárgyalta a Társulás Tanácsa és a 20/2013 (VI.07.) ÉBRSHK-TT határozat szerint, a kezdeményezést az alábbi indokok miatt nem támogatta.

A Társulási Tanács összetételét a Társulási Megállapodás szabályozza, ezért a kérés teljesítéséhez a Megállapodás olyan tartalmú módosítása szükséges, ami lehetővé teszi, hogy Balatonalmádi vagy Badacsonytomaj Város Polgármestere is térségi képviselő legyen. A Társulási Megállapodás vonatkozó, hatályos rendelkezései szerint:

„VII/1. Társulási Tanács

Tagok jelen társulási szerződés aláírásával, elfogadják az itt kialakított képviseleti rendszert.

Tagok jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket alapvetően szerződések, megállapodások jóváhagyása, illetve jognyilatkozataik útján a képviselőtestületi döntéseik (határozataik) által gyakorolják.

Tagok - szükség esetén - együttes egyeztető ülést is tarthatnak akár térségi, akár társult tagi szinten a projektekkel kapcsolatos bármely kérdés tisztázására.

Tagok az ún. térségi képviselő részére megbízást adnak a projektek keretében ellátandó feladataik koordinálása, illetve a döntéshozataluk előkészítése érdekében. (A megbízás egységesen tartalmazza a megbízó és a megbízott nevét, székhelyét, az ellátandó feladat leírását, időtartamát és kereteit.)

Térségi képviselőn Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Veszprém, települési önkormányzatok polgármesterét kell érteni, de a Tagok más önkormányzati tisztségviselőt is meghatalmazhatnak.

A Társulási Tanács tagjai a térségi képviselők, akik az 1997. évi CXXXV. törvény 10.§(4) bekezdés szerinti meghatalmazással a térség települései – társulás tagjai – nevében és képviseletében járnak el.

Tekintettel arra, hogy a rendszer öt térségből tevődik össze, öt térségi képviselő jár el jelen szerződésben, illetve a megbízásban meghatározott feladatok ellátása során. Az öt térségi képviselő köteles valamennyi kérdésben a települési önkormányzatok által kialakított javaslatot, állásfoglalást, indítványt külön-külön előterjeszteni, és az azokban megjelenő akaratot a szavazáskor is érvényesíteni.

Az öt térségi képviselő minden olyan kérdésben jogosult és köteles dönteni, amely nem érinti jelen szerződés rendelkezéseit, alapelveit, de a rendszer megvalósulásához, szervezeti működéséhez szükséges. A térségi képviselőknek a települési önkormányzatok

polgármesterei útján azokban az alapvető hatásköri kérdésekben, melyekben Tagok saját képviselőtestületeik ülésén döntenek, előterjesztési, indítványozási joguk van.

Az egyes térségi képviselőkre jutó szavazatok száma az általuk képviselt települések lakosságszámához igazodik, azzal, hogy a Ttv. 10. § (3) bekezdése értelmében egyik Tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint 50%-ával. (A szavazati arányt a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.)

A szabályzásból kitűnik, hogy a kérésnek csak a képviseleti rendszer logikájának újragondolásával, megváltoztatásával lehetne eleget tenni. A projekt állapotában a képviseleti rendszer logikájának megváltoztatása indokolatlan, mert számtalan előre látható és nem látható következménnyel jár. A képviseleti rendszer esetleges megváltoztatásához minden önkormányzatnak hozzá kellene járulnia a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásával. Badacsonytomaj polgármestere a Társulás Ellenőrző Bizottságának a tagja.

A Balatonalmádi képviselő-testületi ülésen a kezdeményezést alátámasztó érvként elhangzott, hogy Balatonalmádi az egyedüli önkormányzat, akinek hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó cége van, aki tagja az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciumnak, és mint tulajdonos nem tagja Társulási Tanácsnak.

A Társulási Megállapodás vonatkozó szabályozásából az is kitűnik, hogy a Társulási Tanács összetétele nincs összefüggésben közszolgáltató cégek tulajdonosi szerkezetével, tehát a tanács korábbi döntésének felülvizsgálatát nem javaslom.

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról:

30/2013(VIII.12.) ÉBRSHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa nem támogatja Balatonalmádi Város képviselő-testületének a Társulási Megállapodás olyan tartalmú módosítására vonatkozó kezdeményezését, hogy Balatonalmádi Város Polgármestere is térségi képviselő legyen.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a döntésről Balatonalmádi polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 2013. augusztus 31.

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **4** Nem: **0** Tartózkodás: **0**
a határozat egyhangúlag elfogadva

• Badacsonytomaj képviselőtestület kérése

Badacsonytomaj Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás módosítását nem fogadta el és a 8. sz. mellékletként csatolt levelet küldte 157 tagönkormányzatnak. A Társulási Megállapodás módosításának kötelezettségét jogszabály írja elő. Mivel a jogszabályi kötelezettségnek a Társulás Badacsonytomaj elutasító határozata miatt nem tudott eleget tenni, mulasztásos törvénysértés következett be és a Társulás hatályos Megállapodása nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. Javaslom, hogy a Társulás kérje a Badacsonytomaji képviselő-testülettől a Társulási Megállapodás módosításának ismételt napirendre tűzését és elfogadását, azzal, hogy a Tanács feladat és hatáskörére vonatkozó rendelkezésekről a kérésnek megfelelően egyeztetést hív össze.

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról::

31/2013(VIII.12.) ÉBRSHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa kéri Badacsonytomaj Város Képviselő-testületét, hogy a Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerint ismételten tűzze napirendre és azt fogadja el, megszüntetve ezzel a törvénysértő helyzetet. A Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási Megállapodásnak a Tanács feladat és

hatáskörére vonatkozó rendelkezéseiről Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete által kezdeményezett egyeztetést a Társulás és Badacsonytomaj delegáltjainak részvételével összehívja és felkéri, hogy az egyeztetések eredményeként Tanácsi előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a döntésről Badacsonytomaj polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 2013. augusztus 31., illetve soron következő tanácsülés.


Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:


Igen: **4** Nem: **0** Tartózkodás: **0**
a határozat egyhangúlag elfogadva

Czaun János: Megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Készítette:



.....
Farkas László

Ellenőrizte:


.....
Unger Tamás

k. m. f.

Hitelesítette:


.....
Czaun János
Elnök