

JEGYZŐKÖNYV

készült az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanács

2015. november 04-én 9⁰⁰ órakor

megtartott tanácsülésén

Az ülés helye: VKSZ földszinti tárgyaló Veszprém, Házgyári út 1.

Jelen vannak: Czaun János, elnök, Veszprém térségi képviselő;
Lévai József, Tapolca térségi képviselő;
Unger Tamás, Pápa térségi képviselő;
Dr. Bóka István, Balatonfüred térségi képviselő;
Venczel Antal, Ajka térségi képviselő;

További jelenlévők:

Kalocsai Tímea Projekt Megvalósító Szervezet;
Zbiskó Lászlóné,
Farkas László Tiszta Európa Kft.
Bagoly László könyvvizsgáló

Czaun János: Köszöntötte a jelenlévőket megállapította, hogy a tanácsülés határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontra.

Napirendi pontok:

1. Bálátároló építés Vállalkozási Szerződés módosítása

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról:

57/2015(XI.04.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2015. november 04-i tanácsülés napirendi pontjait.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **5** Nem: **0** Tartózkodás: **0**
a határozat egyhangúlag elfogadva

1. Bálátároló építés Vállalkozási Szerződés módosítása

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa 51/2015(X.01.) ÉBRSZHK-TT határozatával jóváhagyott, a bálátároló építésére a PRACTICAL Kft-vel megkötött Vállalkozási Szerződés alapján folytatott kivitelezés során kialakult helyzet a Vállalkozási Szerződésnek az 56/2015(X.28.) ÉBRSZHK-TT határozattal jóváhagyott módosításán túl további módosítását teszi szükségessé.

A Vállalkozó 2015. október 26. napján jelezte a Megrendelő képviselőjének, hogy a munkaterületen végzett talaj-előkészítési munka során a munkaterület északkeleti részén olyan szerkezetű talajt talált, amelynek helyszíni tárcsás labormérésekkel megállapított teherbírása nem megfelelő. A Vállalkozó közölte, hogy a jelzett területen talajjavító réteg készítése szükséges, melynek kalkulált költsége nettó 3.890.000,- HUF. Vállalkozó javasolta továbbá, hogy a pótmunka kivitelezése miatt a Felek a teljesítési határidőt hosszabbítsák meg 2015. április 30-ig.

A Társulás, mint Megrendelő és műszaki ellenőre a megállapította, hogy a Vállalkozó észrevétele helytálló, a talajjavító réteg készítése tárgyú munkanemet az eredmény eléréséhez nagyobb mennyiségben kell elvégezni.

Az vállalkozási díj csökkenése és a pótmunka többletköltsége eredményeként kialakult árváltozást és a teljesítési határidő meghosszabbítását tartalmazó szerződésmódosítás aláírásához a Társulási Tanács felhatalmazása szükséges.

Az előterjesztéshez csatolt szerződésmódosítás tervezet szerint a Vállalkozót a szerződés szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 75.597.680,- Ft. vállalkozási díj illeti meg. A szerződés teljesítési határideje 2016. április 30-ra módosul.

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról:

58/2015(XI.04.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy bálátároló kivitelezésére a PRACTICAL Kft-vel megkötött Vállalkozási Szerződés nettó 75.597.680,- Ft-ra módosult vállalkozási díjat és 2016. április 30-ra módosított teljesítési határidőt tartalmazó 1. számú módosítását aláírja.

Határidő: azonnal.

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **5** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva

Czaun János: Megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Készítette:


Farkas László

k.m.f.

Ellenőrizte:


Unger Tamás

Hitelesítette:


Czaun János
Elnök